

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Kanalizacja eszczowa

ADRES: Pilona gm. Elbląg
dz. nr 34

INWESTOR: Gmina Elbląg
82-300 Elbląg ul. Browarna 85

AUTOR OPRACOWANIA: tech. Jarosław Polakowski
upr. nr 628/EI/83

1. Zakres robót:

Zakres obejmuje:

- wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej
- wymianę przyłączy podrynników na terenie szkoły

2. Wykaz istniejących obiektów

Na terenie realizowanej inwestycji znajdują się obiekty istniejące jak: budynek szkolny, boisko szkolne, chodnik oraz wjazd na posesję.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu

Jedynym nowym elementem zagospodarowania działki jest odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1 do D4, pozostałe elementy pozostają bez zmian.

Remont kanalizacji nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, gdyż w okolicy budowy nie znajdują się podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu, kolidujące z remontem.

Pozostałymi elementami zagospodarowania działki jest istniejący budynek szkoły, boisko i chodnik inwestora.

4. Przewidywane zagrożenia

Podczas budowy przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego można wskazać następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- podczas prac ziemnych związanych z wykopem – obsunięcie ziemi
- podczas montażu rurociągów PVC i studni kanalizacyjnych – możliwość uszkodzenia przy używaniu elektronarzędzi.

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników, z możliwością wystąpienia takich zagrożeń, pokazać dokładne instrukcje bezpiecznego wykonania określonych zadań.

Wszelkie prace przy realizacji tej inwestycji winni wykonywać pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, przeszkoleni w zakresie BHP i winni oni mieć szczególnie nadzór przy pracach stwarzających zagrożenie dla zdrowia.

6. Zastosowane środki techniczne i organizacyjne

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować następujące środki techniczne i organizacyjne:

- opracować plan „BIOZ” dla przedmiotowej inwestycji
- stosować środki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywające na terenie budowy
- prowadzić bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami przez osoby do tego wyznaczone i posiadające uprawnienia
- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego
- wyznaczenie miejsc postoju dla pojazdów i sprzętu zmechanizowanego
- strefy niebezpieczne oznakować znakami i taśmami ostrzegawczymi
- zapewnić przejezdność dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował:
Jarosław Polakowski